ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
52)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ KRIDL ರವರಿಗೆ improvements and asphating of S. Ramesh Road to Kaliyamma temple and opposite road W.No.15. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 25/6/14 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 20-11-14 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 55 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ. ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 4/4/16
53)	ಲೆ/ಅ) ಕಂಡಿಕೆ (52) ರಂತೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 55 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ. ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 4/4/16
54)	ಕಾ.ನಿ.ಪ/ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ 20/- ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ 1100/- ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ. EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, Dasarahalli Zone, Bangalore-57.